



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3068001
Fecha/Hora 07/11/2019 22:16:13

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MBUTUY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS							
Indicador:	326 / 326 ALUMNOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Factura, Contrato, llamado, Resoluciones, Remisión y Actas de Entrega			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Provision de Almuerzo Escolar para Inst de 1°y2° ciclo por 96 días: Inst. Beneficiadas Enrique A. Plate, Venancio Ramirez, Esc. bas. Calle 20, Claudelino Codoy, Esc. Santa Librada y Esc. Santo Domingo			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Observación:				326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326	33 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			381.724.099	0	381.724.099	0	102.802.680	0	102.802.680	27 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	2 / 6 AULAS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificación obras			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construccion de 6 Aulas Nuevas, 1 Aula en la Esc. Bas. N° 6862 Santa Librada, 1 Aula en el Col. Nac. Santa Rosa de Lima, 1 Aula en el Col. Nac. San Miguel Arcangel, 1 Aula en el Liceo Nac. San Isidro			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Observación:	Construcción de 1 Aula en la Esc. Bas. N° 1980 San Isidro y 1 Aula Esc. Bas. N° 6863 Venancio Ramirez			6,00	0,00	6,00	0,00	2,00	0,00	2	33 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES			567.184.423	0	567.184.423	8.216.173	192.291.314	0	200.507.487	35 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS							
Indicador:	1 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Factura, contrato, certificación obras			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construccion de 2 Baños sexados s/ planificación Municipal 2019, 1 Baño en la Esc. Bas. Maria Auxiliadora y 1 Baño en la Esc. Bas. N° 6863 Venancio Ramirez			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Observación:				2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1	50 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES			178.478.176	0	178.478.176		74.750.515	0	74.750.515	42 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.





Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Gobierno Nacional

Usuario: i3068001
Fecha/Hora 07/11/2019 22:16:13

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MBUTUY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 2600 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	factura, contrato, certificación obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de 2600 m2 de empedrado en inmediaciones y accesos de la Esc. Bas. N° 336 Santa Rosa y Colegio Nacional Santa Rosa de Lima			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:				2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	101.795.000	0	101.795.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	factura, contrato, certificación obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Cocina Comedor en la Esc. Bas. N° 2575 San Agustín s/ planificación Municipal 2019			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	190.000.000	0	190.000.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		1.419.181.698	0	1.419.181.698	9.216.173	369.844.509	0	378.060.682	27 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Bias A. Areco Pereira
Director Administrativo
Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy



Derlis Godoy Romero
Intendente
Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy