



Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MBUTUY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	308 / 308 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Provisión de kits de Alimentos s/ Planif. Municipal en Esc. Bas. Enrique E. Plate, Esc. Bas. Venancio Ramirez, Esc. Bas. Caludelino Godoy, Esc. Bas. Calle 20, Esc. Bas. Santo Domingo, Esc. Bas. Santa Librada			308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308	33 %	
Observación:	Existe Dif. de % debido que recién en el segundo cuatrimestre se pago según contrato por la provisión y conforme a la disponibilidad presupuestaria y de recursos con lo que se contaba en ese momento. Se anexa Autorización del MEC											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	396.032.409	0	396.032.409	0	178.794.000	0	178.794.000	45 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	2 / 5 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de Aula s/ Planificación Municipal en Esc. Bas. Santo Domingo, Esc. Bas. Santa Rosa de Lima, Esc. Bas. San Isidro, Esc. Bas. San Jose Obrero y Esc. Bas. Invernada			5,00	0,00	5,00	1,00	1,00	0,00	2	40 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	488.336.199	0	488.336.199	99.125.676	93.904.921	0	193.030.597	40 %		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	0 / 3 BAÑOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de Baño Sexado s/ Planificación Municipal en la Esc. Bas. San Jose Obrero, Esc. Bas. Venancio Ramirez y Esc. Bas. Inmaculada Concepción			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	263.608.281	0	263.608.281	0	0	0	0	0 %		

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	SANTA ROSA DEL MBUTUY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1790 / 1790 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado interseccion de la Esc. Bas. N° 336 Santa Rosa y Colegio Nacional Santa Rosa de Lima s/ Planificación Municipal 2021						1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		134.136.000	0	134.136.000	134.136.000	0	0	134.136.000	100 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 792 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral en la Esc. Bas. 968 San José						792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 2 COCINAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cocina Comedor s/ Planificación Municipal en la Esc. Bas. N° 6863 Venancio Ramirez y Esc. Bas. N°						2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1	50 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		321.974.620	0	321.974.620	160.987.310	0	0	160.987.310	50 %			
Totales de:	FONACIDE			1.714.087.509	0	1.714.087.509	394.248.986	272.698.921	0	666.947.907	39 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.